

HERLÍKOVICE – CHALUPA KUNCÁRNA
SROVNÁNÍ STAVU PO ROCE – (ČERVENEC 2010 -2011)



červenec 2010



červenec 2011



červenec 2011



červenec 2011





U kamenné zdi do ulice bylo zanesené odvodňovací kamenné koryto



U zadního vchodu jsme pod vrstvou hlíny a kopřiv objevili krásnou kamennou terasu. V podezdívce pod roubením byly nalezeny dva větrací otvory



červenec 2010
podezdívka pod roubením a odvětrávací
otvory pod podlahou zanesené zeminou a
zarostlé vysokou trávou, kořeny prorůstaly
do roubení

kopání drenážní jámy



finální stav červenec 2011- před položením
drenážního potrubí a zasypaním hrubým
kamenivem a stavební sutí



červenec 2010



červenec 2011

Hlavní světnice byla vyklizena, dřevo impregnováno (včetně cca 20 ks uskladněných trámů 120/160mm, dl. 6m). Místnost je připravena na výměnu trámů do výše parapetů oken profesionální firmou



složené dřevo ze světnice bylo roztríděno na topivo pro Hlavní budovu



a lepší řezivo bylo impregnováno a složeno v suchu na půdu.

vypracoval: Ing. Jan Kirschner,

20. července 2011